

**Objetivo:**

Aerificar el green, inyectar una tonelada de arena en el perfil del suelo y abrir el green de nuevo al juego en una hora.

**Aerificar y jugar en una hora**

**7:00am**  
Green preparado para la Dryject



**7:15am**  
Operación Dryject en curso. Hay un ayudante para abastecer la tolva con la materia para inyectar. Dryject inyecta 15 kg de arena por minuto



**7:35am**  
La Dryject está efectivamente a fracturar el perfil del suelo sin que tenga mucha interferencia en la superficie del juego



**7:45am**  
Faltan cuatro pasajes y el objetivo está al alcance. Ya están inyectados 800 kg de arena. La Dryject descompacta el suelo al mismo tiempo que diluye el thatch a través del topdressing.



**7:55am**  
Pasaje con la red.



**8:00am**  
Éxito! El green está preparado para ser abierto al juego y la superficie está muy suave.

\*Green de 550m<sup>2</sup>.

